

I.I.S.S. "E. GIANNELLI" - Parabita

PROGETTO ESECUTIVO

**PON FESR: "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" ASSE II
"QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" OBIETTIVO C**

OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEI FINANZIAMENTI PON FESR: "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO", ASSE II "QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI", OBIETTIVO C "INCREMENTARE LA QUALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE, L'ECOSOSTENIBILITÀ E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI; POTENZIARE LE STRUTTURE PER GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E QUELLE FINALIZZATE ALLA QUALITÀ DELLA VITA DEGLI STUDENTI"

UBICAZIONE

**PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI PARABITA
VIA FIUME - PARABITA**

REL.

11

CRONOPROGRAMMA

DATA

SCALA

Responsabile Unico del Procedimento
DS. Cosimo PRETTE

Supporto al RUP
Ing. Rocco MERICO

Ing. Giancarlo CARRISI

PROGETTISTI

Dott. Ing.
Eulvio Mario
GIGANTE
N° 1225

Dott. Ing.
CIARDO
MITO
N° 1834

Sezione A - Settore:
Civile Ambientale
Industriale
Informazione

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI LECCE
n. 1434
FEBBO DE LORENZO
Architetto

INDIRIZZO CANTIERE:

Via Fiume - Parabita (Le)

OPERA DA REALIZZARE:

Lavori di incremento della qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti "PON FERS 2007-2013" Asse II Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013.

Istituto Istruzione Secondaria Superiore "E. GIANNELLI" - Parabita

COMMITTENTE:

Cosimo PREITE - Dirigente Scolastico

Piano di Sicurezza e Coordinamento

(art. 100 e all. XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Data: 10/07/2013	NOMINATIVO
Coordinatore per la progettazione	ing. Vito CIARDO
Coordinatore per l'esecuzione	ing. Giancarlo CARRISI
Responsabile dei lavori	prof. Cosimo PREITE
Direttore dei lavori	ing. CIARDO Vito

- Il presente piano costituisce la prima edizione.
- Il presente piano costituisce l'aggiornamento delle precedenti versioni datate:
1. _____
 2. _____

Il coordinatore per la progettazione

1. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

1.1. CRONOPROGRAMMA

Nr.	Descrizione	Durata	Inizio	2013		2014				
				NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	
1	Diagramma di Gantt	121/180	01/11/2013	[Gantt chart bar]						
2	Allestimento cantiere	2/5	01/11/2013	[Bar]						
3	Pannelli fv su tetto piano	28/38	06/11/2013	[Bar]						
4	Impianto di climatizzazione completo	9/13	06/11/2013	[Bar]						
5	Rimozione di infissi interni	3/3	06/11/2013	[Bar]						
6	Taglio di muri	3/5	09/11/2013	[Bar]						
7	Demolizione di tramezzi	4/6	14/11/2013	[Bar]						
8	Muratura in mattoni di cemento	3/3	20/11/2013	[Bar]						
9	Divisori in laterizio	5/7	23/11/2013	[Bar]						
10	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni	5/7	30/11/2013	[Bar]						
11	Impianto idrico sanitario	6/10	07/12/2013	[Bar]						
12	Impianto elettrico e di terra interno agli edifici	7/11	17/12/2013	[Bar]						
13	Intonaco interno tradizionale manuale	8/14	28/12/2013	[Bar]						
14	Pavimenti di varia natura	22/31	11/01/2014			[Bar]				[Bar]
15	Realizzazione di rivestimenti	5/7	18/01/2014			[Bar]				
16	Rimozione di infissi esterni	2/4	25/01/2014			[Bar]				
17	Montaggio infissi esterni in metallo	3/3	29/01/2014			[Bar]				
18	Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello	3/5	01/02/2014			[Bar]				
19	Completamento impianto elettrico interno	2/2	06/02/2014			[Bar]				
20	Montaggio infissi interni in PVC	2/4	08/02/2014			[Bar]				
21	Montaggio idro-sanitari e accessori vari	3/3	12/02/2014			[Bar]				
22	Scavi di sbancamento a macchina	9/11	02/12/2013	[Bar]			[Bar]			
23	Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo	8/12	07/12/2013	[Bar]			[Bar]			
24	Fondazioni in cls armato	11/15	13/12/2013	[Bar]			[Bar]			
25	Strutture in calcestruzzo	14/26	21/12/2013	[Bar]			[Bar]			
26	Impianto elettrico e di terra esterno agli edifici	8/12	08/01/2014			[Bar]		[Bar]		
27	Formazione di strati di fondazione in misto granulare	7/7	14/01/2014			[Bar]		[Bar]		
28	Binder di collegamento con bitume liquido	7/11	18/01/2014			[Bar]		[Bar]		
29	Posa di pavimenti vinilici o in gomma	10/14	24/01/2014			[Bar]		[Bar]		
30	Posa di condutture in materiale plastico pesante	2/2	05/03/2014					[Bar]		

Nr.	Descrizione	Durata	Inizio	2013		2014			
				NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR
31	Posa dei telai e dei chiusini	2/4	07/03/2014					■	
32	Montaggio ringhiere per recinzioni in alluminio	2/2	26/03/2014					■	
33	Installazione apparecchiature elettriche	2/4	28/03/2014					■	
34	Recinzione e cancello metallici	2/4	28/03/2014					■	
35	Massetto in conglomerato cementizio	16/22	10/03/2014					■■■■■■■■■■■■■■■■	
36	Smobilizzo cantiere	2/5	25/04/2014						■

